



ORGÃO GERENCIADOR: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 ENTE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 09/2013 DE 05/11/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.026515/2013-90
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FINE - PROINFÂNCIA TIPO "B" E ENTORNO - MI
 OBRA: (11006452) CMEI CRUZEIRO DO SUL - ITUPIRANGA - PA
 LOCAL: AVENIDA PRINCIPAL S/N - CRUZEIRO DO SUL.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS						PREÇO (R\$)	%	
			30	60	90	120	150	180			210
4		EDIF B - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL PROINFÂNCIA B									
	4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.185,57	-	-	-	-	-	-	-	19.185,57 1,19%
			100%								
	4.4	SUPERESTRUTURA	-	121.727,77	121.727,77	-	-	-	-	-	243.455,53 15,04%
				50%	50%						
	4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES	-	-	-	133.603,72	133.603,72	-	-	-	267.207,44 16,51%
						50%	50%				
	4.6	ESQUADRIAS	-	-	-	-	78.622,78	78.622,78	-	-	157.245,56 9,72%
							50%	50%			
	4.7	SISTEMA DE COBERTURA	-	42.128,28	210.641,39	126.384,84	42.128,28	-	-	-	421.282,79 26,03%
				10%	50%	30%	10%				
	4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	5.318,17	-	-	-	-	-	-	5.318,17 0,33%
				100%							
	4.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	-	-	-	13.074,53	13.074,53	17.432,71	-	-	43.581,76 2,69%
						30%	30%	40%			
	4.10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	6.906,21	20.718,62	27.624,82	13.812,41	-	69.062,05 4,27%
						10%	30%	40%	20%		
	4.11	PINTURA	-	-	-	-	4.536,15	27.216,90	13.808,45	-	45.361,50 2,80%
							10%	60%	30%		
	4.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.030,50	45.457,44	3.030,50	3.030,50	3.030,50	3.030,50	-	-	60.609,93 3,75%
			5%	75%	5%	5%	5%	5%			
	4.13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.893,62	1.893,62	5.680,85	5.680,85	3.787,23	-	-	-	18.936,16 1,17%
			10%	10%	30%	30%	20%				
	4.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.639,84	2.639,84	7.919,51	7.919,51	5.279,67	-	-	-	26.398,36 1,63%
			10%	10%	30%	30%	20%				
	4.15	LOUÇAS E METAIS	-	-	-	-	-	18.881,45	18.881,45	-	37.762,90 2,33%
								50%	50%		
	4.16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	173,11	-	-	-	-	173,11	3.115,94	-	3.462,16 0,21%
			5%					5%	90%		
	4.17	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	-	-	-	-	1.175,64	4.702,56	-	5.878,20 0,36%
								20%	80%		
	4.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.689,72	2.689,72	10.758,90	10.758,90	16.138,35	10.758,90	-	-	53.794,49 3,32%
			5%	5%	20%	20%	30%	20%			
	4.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	-	-	681,67	681,67	-	-	-	-	1.363,34 0,08%
					50%	50%					
	4.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	-	-	-	-	2.346,29	4.692,59	4.692,59	-	11.731,47 0,72%
							20%	40%	40%		
	4.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	-	-	-	-	-	536,36	-	-	536,36 0,03%
								100%			
	4.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	-	3.149,62	7.874,06	3.149,62	1.574,81	-	-	-	15.748,12 0,97%
				20%	50%	20%	10%				
	4.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	22.098,92	22.098,92	-	44.197,84 2,73%
								50%	50%		
	4.24	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	1.350,60	-	1.350,60 0,08%
									100%		
6		FOSSA	2.800,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00 0,25%
			70%	30%							
7		ACS - Acessos	-	-	-	-	375,40	938,51	563,10	-	1.877,01 0,12%
							20%	50%	30%		
8		MURO	7.828,94	3.355,26	-	-	-	-	-	-	11.184,20 0,69%
			70%	30%							
9		PSG - Paisagismo	-	-	-	-	-	1.149,40	4.597,60	-	5.747,00 0,36%
								20%	80%		
11		MOMENTO DE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	-	42.000,00 2,60%
			10%	10%	20%	20%	20%	10%	10%		
		DESEMBOLSO MENSAL	44.441,29	233.759,72	376.714,64	319.590,33	333.616,33	218.532,58	91.623,63	-	1.618.278,52 100%
		PORCENTAGEM PARCIAL	3%	14%	23%	20%	21%	14%	6%		
		PORCENTAGEM ACUMULADA	3%	17%	40%	60%	81%	94%	100%		
		DESEMBOLSO ACUMULADO	44.441,29	278.201,01	654.915,65	974.505,99	1.308.122,32	1.526.654,89	1.618.278,52		