



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

NOVEMBRO/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES DE CONCRETO ARMADO E 01 (UM) BUEIRO DUPLO DE CONCRETO NA ZONA RURAL DE ITUPIRANGA -PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES DE CONCRETO ARMADO E 01 (UM) BUEIRO DUPLO DE CONCRETO NA ZONA RURAL DE ITUPIRANGA -PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ARENA ENGENHARIA
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICIPIO
- **ORIGEM DO RECURSO:** PROPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇO
- **NUMERO DO PROCESSO:** TP 2/2022-014-PMI
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 25/01/2023
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2023
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 974.063,04
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 754.220,20
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 77,43 %
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 12,39%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 120.739,19