



RELARIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTABELECIMENTO EM BUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTABELECIMENTO EM BUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
- **NOME DO CONTRATADO:** ARENA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICIPIO
- **ORIGEM DO RECURSO:** DEFESA CIVIL
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NUMERO DO PROCESSO:** 2/2022-004-PMI
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01/09/2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 345.579,29
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 144.654,51
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 41,87%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 11,59%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 40.061,11



RELARIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DISTRITO DE
CRUZEIRO DO SUL

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL
- **NOME DO CONTRATADO:** A J L B CONSTRUÇÃO EIRELI -EPP
 - **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICIPIO
 - **ORIGEM DO RECURSO:** PROPRIO
 - **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
 - **NUMERO DO PROCESSO:** 2/2022-007 PMI
 - **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01/09/2022
 - **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2022
 - **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.178.480,82
 - **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 239.111,16
 - **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 20,28%
 - **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 9,29%
 - **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 109.496,47



RELARIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO DE 155 KM DE ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO DE 155 KM DE ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA
- **NOME DO CONTRATADO:** GEOTOP SERVIÇOS TOPOGRAFICO LTDA
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICIPIO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SETRAN
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRENCIA
- **NUMERO DO PROCESSO:** 3/2022-001 PMI
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 29/04/2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30/12/2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 4.460.805,19
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 4.038.669,31
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** **90,53%**
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 23,99%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 1.070.550,00



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL JOSÉ INOCENTE JUNIOR.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ INOCENTE JUNIOR
- **NOME DO CONTRATADO:** R A ENGENHARIA LTDA
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** DISTRITO DE CRUZAÍRO DO SUL
- **ORIGEM DO RECURSO:** PRÓPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NUMERO DO PROCESSO:** 2/2021-TP09 FME
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20/01/2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 29/04/2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 622.952,86
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 453.061,77
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** **72,72%**
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 35,69%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 222,342,76



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

**CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
A CONSTRUÇÃO DA CICLOFAIXA DA PA 268**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CICLOFAIXA NA PA 268
- **NOME DO CONTRATADO:** G.R FROTA EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** MUNICIPIO DE ITUPIRANGA
- **ORIGEM DO RECURSO:** SETRAN
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NUMERO DO PROCESSO:** 3/2022005 PMI
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 05/09/2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.326.047,28
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 835.889,41
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** **25,13%**
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 18,27%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 607.966,56



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

CONTRACÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F TEREZA NORONHA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRACÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F TEREZA NORONHA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ARENA ENGENHARIA E EMPREEDIMENTO LTDA
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA
- **ORIGEM DO RECURSO:** PROPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NUMERO DO PROCESSO:** 2/2022-010-SEMED
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 11/11/2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 14/06/2023
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 987.240,34
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 97.357,33
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 9,86%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 9,86%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 97.357,33



RELARIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA
A CONTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia, para a construção de duas pontes em concreto amado e uma em mista (concreto e madeira)
- **NOME DO CONTRATADO:** Construtora Andorinha LTDA
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** Zona Rural de Itupiranga
- **ORIGEM DO RECURSO:** Federal
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de preço
- **NUMERO DO PROCESSO:** 22021 006 PMI
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 07/12/2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 07/10/2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** 2.223.908,87
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 963.852,24
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 43,34%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 5,30%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 118.020,55