

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:	OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - COMP=35m LARG=4.20m VICINAL TREM BOM - DEFESA CIVIL 2023	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
		SINAPI - 12/2021 - Pará SICRO3 - 10/2021 - Pará	28,54%	Não Desonerado: Horista: 71,59% Mensalista: 117,34%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 5.709,05	100,00% 5.709,05					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 5.896,80	30,00% 1.769,04				70,00% 4.127,76	
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 365.349,34	50,00% 182.674,67	50,00% 182.674,67				
4	MESOESTRUTURA	100,00% 202.015,31		10,00% 20.201,53	70,00% 141.410,72	20,00% 40.403,06		
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 230.704,40				40,00% 92.281,76	60,00% 138.422,64	
6	GUARDA CORPO	100,00% 69.856,50						100,00% 69.856,50
7	LAJE DE TRANSIÇÃO	100,00% 11.253,50						100,00% 11.253,50
8	PINTURAS E SERVIÇOS FINAIS	100,00% 5.915,10						100,00% 5.915,10
Porcentagem			21,21%	22,62%	15,77%	14,8%	15,9%	9,71%
Custo			190.152,76	202.876,20	141.410,72	132.684,82	142.550,40	87.025,10
Porcentagem Acumulado			21,21%	43,83%	59,6%	74,4%	90,29%	100,0%
Custo Acumulado			190.152,76	393.028,96	534.439,67	667.124,50	809.674,90	896.700,00

Heins Alfred Loebens
CREA-PA 151816138-3