



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

---

DEZEMBRO/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JARBAS PASSARINHO E CONSULTORIA, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CHAFARIZ.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JARBAS PASSARINHO E CONSULTORIA, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CHAFARIZ.
- **NOME DO CONTRATADO:** J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** MUNICIPIO DE ITUPIRANGA
- **ORIGEM DO RECURSO:** PROPRIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇO
- **NUMERO DO PROCESSO:** TP 2/2023-002-PMI
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 31/07/2023
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 29/04/2024
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 487.162,77
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 341.650,93
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 70%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 32%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 155.896,29